

COMPLETION REPORT

1	Name of Work	Providing Illumination in Ramachandrapura Junction and Gangamma circle in Jalahalli Police limit ward No 10
2	Sanctioned Estimate	Rs.13,75,000/-
3	Head of A/c which is chargeable	P-0300
4	Entrustment Order No. & Date	BBMP/EE/ ELE/YZ/WO/000001/2021-22 Dt:17-11-2021
5	Name of Contractor	M/S Shree Vinayaka Electricals
6	i. Time stipulated for j. Completion of Work	90 Days
7	b.Delay in execution of work	Not Applicable
8	Measurement recorded in	M.B No. 2575 257401 to 7406
9	Check Measurement of Asst.Exe.Engr/.Executive Engineer on	
10	Name of the Office/Office in charge of the Work a) Asst.Eng/Jr.Engineer b) Asst.Executive Engineer	Executive Engineer (Ele),Yelahanka Zone Mr.K.N.Babu Reddy Mr.Rajendra Naik. (Incharge EE)

Sanctioned Estimated Amount 13,75,000/-	Amount Claims as per actually vide as per Bills 10,75,491/-	DIFFERENCE		Remarks
		EXCESS -/-	SAVINGS 2,99,509/-	
				T.P 22.38% Below

Certified that the above has been completed within the stipulated time noted in the work order.

1. Certified that the contractor has delayed and completed the work for which necessary time has been recovered.
2. Certified that the above has been executed by the contractor satisfactorily in accordance with the specification as embedded in the agreement.


K.N.Babu Reddy
Assistant Engineer (Ele)
Yelahanka Zone, BBMP


Assistant Executive Engineer (Ele)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ
Yelahanka Zone, BBMP
(ವಿದ್ಯುತ್) ಯಲಹಂಕ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ


Executive Engineer (Ele)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ
Yelahanka Zone, BBMP
(ವಿದ್ಯುತ್) ಯಲಹಂಕ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ


ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ವಿದ್ಯುತ್)
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಕಛೇರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು-560 092

ಜೆಕ್ ಅನ್ವ


1)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು	Providing Illumination in Ramachandrapura Junction and Gangamma circle in Jalahalli Police limit ward No 10
2)	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	Rs.13,75,000/-
3)	ಕಾಮಗಾರಿ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆಯೇ	ಹೌದು
4)	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	BBMP/EE/ELE/YZ/AS/09/21-22, Dt:17-07-2021
5)	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	BBMP/EE/ELE/YZ/TS/05/21-22, Dt:20.07.2021.
6)	ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಈ ಹಿಂದಿನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನುಮೋದನೆ ಗೊಂಡಿರುವ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರದ ನಕಲು.	-
7)	ಕಾಮಗಾರಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಪೂರೈಕೆ ನೀಯಮ 2000 ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ	ಹೌದು
8)	ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಿರುವ ವಿಧಾನ	e-Procurement
9)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	M/S Shree Vinayaka Electricals
10)	ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ	ಹೌದು


ಸಹಾಯಕ/ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು


ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಕಛೇರಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ (ವಿದ್ಯುತ್) ಯಲಹಂಕ ಉಪ-ವಿಭಾಗ

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲಿನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುತ್ತ ಇದರ ಮೊತ್ತ ರೂ.10,75,491/- ಗಳು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/S Shree Vinayaka Electricals ರವರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಲೆಕ್ಕ ಶಾಖೆಗೆ ಕಡತವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ.


ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ/ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ವಿದ್ಯುತ್ (ವಿದ್ಯುತ್) ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ